

Bau- und Vergabebeschluss für die Fassade  
und Fördertechnik des Fußgängerstegs über  
die Bahngleise zum Stadtoval Aalen  
Sitzungsvorlage Nr. 6622/009

Aust: 05.05.2022

GR: 19.05.2022



## Fußgängersteg zum Stadtoval Aalen

**Barrierefreier Brückenschlag** zwischen Innenstadt, Stadtoval und den östlichen Stadtquartieren.

Bauzeit  
**Mai 2022 bis Januar 2023**

Brückenbreite  
**ca. 3,3 m**

Höhe Aufzugsschächte  
**ca. 12,5 m**

Gesamtlänge Bauwerk  
**141 m**

Gehbahnbreite  
**ca. 2,5 m**

Höhe über Gleisen  
**ca. 8,5 m**

Stützweiten  
**50 m/44 m/38 m**

Stahltonnage  
**210 t**

Holzlamellen  
**6.000 lfm**

Tiefbauamt



Herstellung Widerlager West 16.05.- 10/2022		BE Beginn Aushub Rohbau Fertigstellung Spindel	16.05.2022 23.05.2022 20.06.- 05.08.2022 10/2022
Herstellung Widerlager Ost 23.05.-10/2022		BE Beginn Aushub Rohbau Fertigstellung Spindel	23.05.2022 06/2022 13.06.2022.- 27.09.2022 10/2022
Gründung Stütze 1 20.06.-30.07.2022	(DB-Gelände)	Verlegung Kabelkanal Betonage Gründungsplatte Rückbau Fahrweg	20.06.2022 15.07.- 17.07.2022 27.07.- 30.07.2022
Gründung Stütze 2 13.06.-29.08.2022	(DB-Gelände)	Rückbau Gleis 13 + 14 Pfahlgründung Betonage Pfahlkopfplatte B. Stützensockel/Anprallschutz Wiederherstellung Gleise 13 + 14	13.06.2022 16.06.- 24.06.2022 19.07.- 21.07.2022 05.08.2022 15.08.- 29.08.2022

Herstellung Stahlüberbau	Fertigung der Überbauteile seit Aufbau Hilfsst. 1 (Bahnsteig 2) Einhub Stütze 1 Einhub BT 1 und 2 Einhub Stütze 2 Einhub BT 3 und 4 Verschweißen Montagefugen	Anfang Mai 2022 01.08.- 05.08.2022 16.08.- 18.08.2022 02.09.- 05.09.2022 07.09.- 09.09.2022 23.09.- 26.09.2022 06.09.- 14.10.2022
Ausbauarbeiten Brücke 23.05.-27.09.2022	Einbau Aufzug Betonage Gehbelag Einrichtung Schwingungstilger	28.11.2022 - 27.01.2023 11.11.- 17.11.2022 28.11.- 30.11.2022
Großkraneinsätze 22.08.-13.09.2022	West (BT 1 und 2) Ost (BT 3 und 4)	22.08.- 13.09.2022 22.08.- 06.10.2022
Arbeiten an Anlagen der DB 10.05.2022 – 03.10.2022	Umbau der Oberleitungen Rückbau Urzustand	10.05. - 30.05.2022 23.09. – 03.10.2022

Quelle:  
Bauzeitenplan ARGE Steg Stand 14.01.2022



WRDNRZ SOBMU .

# Visualisierung Blick Aufgang-West



WRZNRZ FORMUL .