

# Infos zum Neubau des Fußgängerstegs über die Bahngleise zum Stadtoval in Aalen

GR 26.01.2023



WRNRL SONM .

## 2 | Derzeitiger Stand

---

1. Betonarbeiten an den Widerlagern (Spindeln) Ost und West sind größtenteils erfolgt
2. Stahl-Überbau ist versetzt
3. Fassadenarbeiten sind größtenteils erledigt
4. Arbeiten für Aufzüge sollen Mitte Februar beginnen (Materiallieferschwierigkeiten)
5. Aktuell Abstimmung zur bauzeitlichen Überdachung des Brücken-Überbaus

# 3 | Gründung Widerlager



## 4 | Einhub Überbau-Bauteile 1 – 4











## 8 | Noch auszuführende Arbeiten

---

1. Korrosionsschutz allgemein / Montagestöße
2. Einbau Lagerkissen West
3. Technische Bauwerksausrüstung
4. Montage Geländer Treppe
5. Restliche Fassadenarbeiten
6. Einbau Aufzüge
7. Abbau Hilfstürme
8. Beton-Gehbelag einschließlich Flächenheizung
9. Ggf. Einbau Schwingungstilger
10. Beschichtung Gehflächen Überbau und Treppen